

# รายงาน ผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2568

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่



# รายงาน ภายในปี 2568

# ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	150,000.00	0	0.00	0	0	0	ม.ค.68 - ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
2	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ประจำปี งบประมาณ 2568	0	14,000.00	0	0	14,000.00	0	มี.ค. 2068	ดำเนินการแล้ว
3	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ไม่รับของขวัญ No Gift Policy	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	ดำเนินการแล้ว
4	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000.00	0	4,200.00	0	10,800.00	0	ม.ค.68 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
5	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	ม.ค.68 - เม.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ

# รายงาน ภายในปี 2568

## ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
11	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด.เข้าเรียนปีการศึกษาใหม่ ของนักเรียน ศพด.บ้านหนองไทร	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	พ.ค.-68	ดำเนินการแล้ว
12	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการพืชมอบอนุบัตร นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองไทร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	610.00	เม.ย.-68	ดำเนินการแล้ว
13	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	62,800.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	13,800.00	ส.ค.68 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
14	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	41,600.00	0.00	8,000.00	0.00	32,500.00	1,100.00	เม.ย.68 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
15	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,416.00	84.00	มี.ค.67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

# รายงาน ภายในปี 2568

## ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
16	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียน)	25,600.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,600.00	เม.ย.68 - มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
17	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	37,200.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	8,200.00	มี.ค.67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
18	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา สำหรับ(อาหารกลางวัน)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	690,000.00	0.00	0.00	0.00	674,740.00	15,260.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
19	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนเงินทุนการ ศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	500.00	ส.ค. 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
20	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมทัศนศึกษาผู้ ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - พ.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ

# รายงาน ภายในปี 2568

## ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
21	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	โครงการตัดแยกขยะในครัว เรือนตามหลัก 3 R/การจัดทำจุดสาธิตการคัด แยกขยะเปียกและนำขยะกลับ ไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	มี.ค 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
22	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	75,000.00	6,600.00	8,163.00	0.00	73,395.00	42.00	มี.ค.68 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
23	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการจัดการ แข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชน	350,000.00	0.00	0.00	0.00	349,906.00	94.00	ต.ค.-68	ดำเนินการแล้ว
24	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและ สืบสานประเพณีสงกรานต์	150,000.00	0.00	9,200.00	0.00	140,800.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
25	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ วัฒนธรรมประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ตำบลของดีบ้านฉาง และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารีอำเภอสี่คิ้ว”	50,000.00	0.00	32,600.00	0.00	17,400.00	0.00	มี.ค 68	ดำเนินการแล้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโองใหญ่

# รายงาน ภายในปี 2568

# ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
26	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานงานประเพณี วันลอยกระทง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,920.00	80.00	พ.ย.-68	ดำเนินการแล้ว
27	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายค่ายทะยิงสมาน มิตร ซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้านค่าย ทะยิง	162,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
28	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายค่ายทะยิงสมานมิตร ซอย 2 (บ้านพิศัญญา) หมู่ที่ 6 บ้านค่ายทะยิง	489,000.00	0.00	2,000.00	0.00	487,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
29	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 14 บ้านโนนประดู่ คุ้มใต้	432,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	24,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำราญสุข 1 หมู่ที่ 13 บ้านฝายหลวง	492,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	29,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

# รายงาน ภายในปี 2568

## ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
31	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโปลา ประชาสรรค์ 3 หมู่ที่ 12 บ้าน หนองโปลา	492,000.00	0.00	2,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
32	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยลุงสามัคคี ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลุง	316,800.00	0.00	2,000.00	0.00	314,800.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
33	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หนองสองห้องประชาร่วมใจ ซอย 2 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10	489,000.00	0.00	2,000.00	0.00	487,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
34	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกเข้าบ้านหมวดำ พล หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำมังกรทอง	480,000.00	0.00	2,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
35	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายโนนประดู่ร่วมใจ ซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่	480,000.00	0.00	2,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว

# รายงาน ภายในปี 2568

# ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
36	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองกระทุ่มซอย 24 หมู่ ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม	480,000.00	0.00	2,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
37	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกฤษณา	350,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	32,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร	350,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	32,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านวังโรงใหญ่	350,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	32,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังราง	350,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	32,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

# รายงาน ภายในปี 2568

## ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
41	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์	350,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	32,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	โครงการกิจกรรมและดำเนินการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรจัดทำแปลงสาธิต เกษตรอินทรีย์และศูนย์ พันธุกรรมพืช	40,000.00	0.00	9,117.00	0.00	30,883.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
43	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดู งานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวพระราชดำริการทำเกษตร ผสมผสานการทำเกษตรอินทรีย์	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
44	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	โครงการพันธ์พืชตำบลวังโรง ใหญ่	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
45	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิต	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว

# รายงาน ภายในปี 2568

# ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	งาน	รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)30 ก.ย. 2568	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน 30 ก.ย. 68
46	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตำบลวังโรงใหญ่	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
47	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันแม่แห่งชาติ/กำจัดผักตบชวา/อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	30,000.00	0.00	5,500.00	0.00	24,360.00	140.00		พ.ค. 68 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
48	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เกิดปัญหาซ้ำซาก รณรงค์ลดการเผาทำลายตอซังวัชพืชในพื้นที่การเกษตร	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	15,490.00	10.00		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่



